


工事工程表(案)

工事名	坂越小学校大規模改造(管理棟外)工事																				
年月	30年 6月			30年 7月			30年 8月			30年 9月			30年 10月			30年 11月					
日	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
学校行事																					
総合仮設工事	準備期間			仮設事務所 仮囲い等															仮設事務所 仮囲い等撤去		
直接仮設工事																					
準備工事																					
管理棟																					
(1) 外部改修工事																					
(2) 防水改修工事																					
(3) 内部改修工事(1階)																					
(4) 内部改修工事(2階)																					
(5) 内部改修工事(3階)																					
渡り廊下・昇降口棟																					
(1) 外部改修工事																					
(2) 内部改修工事																					
A・B棟																					
(1) 火報・スピーカー等改修工事																					
電気設備工事																					
機械設備工事																					

※本工程表は参考とし、学校及び係員と協議のうえ工程計画を立てること。
※大きな音を発する工事は授業に支障がない日・時間帯に施工すること。



準備期間

仮設事務所
仮囲い等

仮設事務所
仮囲い等撤去

外部足場等組立

外部足場等解体

①

B棟図書室
空調工事

②

③

④

①2階
図工・理科室備
品家具移動

②仮設職員室・事務室へ
移動 その他管理棟・昇降
口内備品家具移動

③1階校長室・職員室・事
務室・昇降口 3階音楽室
引越、使用開始

④備品
家具復旧

サッシ廻り シーリング打替 クラック補修・バルコニー金物工事等

下地調整～外壁吹替

その他残工事
アルミ製手摺設置等

屋上 下地調整～シート防水
1階廊下シート貼替

2～3階廊下塗膜防水

校長室・職員室・事務室 仕上撤去、改修～美装

その他室 仕上撤去、改修～美装

図工室・理科室 仕上撤去、改修

図工室・理科室続き工事 家庭科室 仕上撤去、改修～美装

音楽室 仕上撤去、改修～美装

その他室 仕上撤去、改修～美装

渡り廊下塗膜防水

下地調整～外壁吹替

その他残工事
アルミ製手摺設置等

仕上撤去、改修～美装

諸検査

諸検査

工事に伴う 機器撤去、設置・再取付

工事に伴う 機器撤去、設置・再取付