

設計図書等に対する質問への回答

赤穂市建設経済部都市整備課

工事名：赤穂小学校大規模改造(A棟)工事

質問番号 1	図面番号 A-101・A-108・A-110・A-152	設計書 (頁)	79・83
質 問	A棟1階トイレ付近の改修範囲の斜線表示が、平面図と平面詳細図で食い違っています。また当該付近の天井ケイカル板の撤去・新設の各数量が設計書と設計図で整合しません。対応を指示お願いします。		
回 答	全体の工事範囲は図面番号A-101、床改修範囲はA-108及びA-110、天井改修範囲はA-152に示している。 工事費の積算については、設計書の数量に基づき算出し、数量の増減は設計変更の対象とする。		
質問番号 2	図面番号	設計書 (頁)	33
質 問	A棟大規模改造工事の設計書に配管バック撤去27.5㎡の記入がありますが、各設計図(改修前)上で位置が確認できません。該当部分を教示お願いします。		
回 答	工事費の積算については、設計書の数量に基づき算出し、数量の増減は設計変更の対象とする。		
質問番号 3	図面番号 A-107・A-122	設計書 (頁)	14
質 問	A棟のアルミ製EXP.Jの施工数量が各タイプ共に設計図と整合していないと思います。正を指示してください。		
回 答	工事費の積算については、設計書の数量に基づき算出し、数量の増減は設計変更の対象とする。		
質問番号 4	図面番号 A-109・A-113・A-117	設計書 (頁)	34
質 問	階段室の飾り棚撤去は設計書によれば1,2階共にそれぞれ3ヶ所となっておりますが、設計図では各階共に1ヶ所の表示しかありません。設計図を正と考えてよろしいですか。また、各階の階段室の人研ぎ手洗い撤去3ヶ所の明細がありますが、設計図によれば1階の手洗いのみ表示が異なります。対応を指示お願いします。		
回 答	工事費の積算については、設計書の数量に基づき算出し、数量の増減は設計変更の対象とする。		
質問番号 5	図面番号 A-121・A-130	設計書 (頁)	35
質 問	A棟大規模改造工事にてPH階の観測機撤去の項目がありますが設計図に表示がありません。機器の概要を教示してください。		
回 答	吊下げ幕ドームφ3,000、投影機(500×500×H1,200程度)、望遠鏡(約W750×D400×H1,000程度)とする。		